



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้ง ไว้ในข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวตำบล ดงขวาง ประจำปี ๒๕๖๗	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	✓				๐	กอง การศึกษาฯ	
๒	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) เดือนตุลาคม ๒๕๖๗	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	✓				๖๖๙,๗๘๙.๙	กอง การศึกษาฯ	
๓	เสริมขวัญและกำลังใจบุคลากร ตำบลดงขวาง (งบบุคลากรเฉพาะกิจ)	๓,๙๙๐,๐๐๐	๓,๓๓๓,๐๐๐	✓				๖๕๗,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	
๔	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) เดือนธันวาคม ๒๕๖๗	๘๐๐,๐๐๐	๑๓๗,๙๕๕.๔	✓				๕๓๑,๘๓๔.๕	กอง การศึกษาฯ	
๕	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรริมโขง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓				๐	สำนักปลัด	
๖	วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓				๐	กอง การศึกษาฯ	
๗	แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๘	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	✓				๐	กอง การศึกษาฯ	
๘	เสริมขวัญและกำลังใจบุคลากร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๑ ม. ช่วง ๒ กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หน้า ๐.๐๔ เท่ากันทั้ง ๒ ช่วง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๔ ตร.ม. หมู่ที่ ๘	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	✓				๐	กอง การศึกษาฯ	

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้ง ไว้ในข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วันที่ดำเนิน โครงการ/วัน สิ้นสุดฯ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๙	เสริมชีวิตคนแอตฟิตทีคคอนกรีต รหัสสาย ทาง นพ.ถ.๓๑-๐๓๗ บ้านนาออกควาย สายริม แม่น้ำโขงบ้านนาออกควาย ถึงบ้านบึงหล่ม ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๓,๖๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑,๖๐๐ ตร.ม.	๕,๘๒๒,๐๐๐	๕,๘๒๒,๐๐๐	✓				๐	๒๙ ม.ค. ๖๘	กองช่าง
๑๐	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๘	๘๐๐,๐๐๐	๒๒๕,๗๔๕.๒	✓				๓๐๖,๐๘๙.	๑๐ ก.พ. ๖๘	กอง การศึกษา
๑๑	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับ มุมองศาที่ สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัยในตำบลคงขวาง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๗ ชุด อบรมคงขวาง	๔๑๙,๐๐๐	๔๑๙,๐๐๐	✓				๐	๒๑ ก.พ. ๖๘	สำนักปลัด
๑๒	ก่อสร้างถนนลูกรังสู่ไร่เกษตรกร ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๕๔๐ ม. ปริมาณดินถมไม่น้อย กว่า ๓๗๐ ลบ.ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ลบ.ม. สายข้างป่าช้าบ้านโพนทอง หมู่ ๑๑ ต.คงขวาง อ.เมืองนครพนม	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	✓				๐	๑๑ ก.พ. ๖๘	กองช่าง
๑๓	ถนนลูกรังสู่ไร่เกษตรกร ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๕๖๐ ม. ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓๓๔ ลบ.ม. สายขนานค่าฝ่านถึงบ่อขยะ โพนทอง หมู่ ๑๑ ตำบลคงขวาง	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	✓				๐	๑๑ ก.พ. ๖๘	กองช่าง

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้ง ไว้ในข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วันที่ดำเนิน โครงการ/วัน สิ้นสุดฯ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๔	ปรับปรุงถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๖๓๐ ม. ปริมาณดินถมไม่น้อย กว่า ๓๒๘ ลบ.ม. สายริมถนนลาดยางบ้านโพ้น ทองไปบ้านโพ้นค้อ, หมู่ ๑๑ บ้านโพ้นทอง	๑๐๓,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	√				๐	๑๑ ก.พ. ๖๘	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๗๐ ม. ปริมาณดินถมไม่น้อย กว่า ๓๓๐ ลบ.ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ลบ.ม. สายระบายน้ำ ถึงนายสมบัตร หมู่ ๑๐ บ้านกกไฮ	๙๘,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	√				๐	๑๑ ก.พ. ๖๘	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๒๐ ม. ปริมาณดินถมไม่น้อย กว่า ๑๔๐ ลบ.ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ลบ.ม. สายระบายน้ำ ไปริมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านกกไฮ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	√				๐	๑๓ ก.พ. ๖๘	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนนลูกรังสู่ไร่นาเกษตรกร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๘๐ ม. ปริมาณดินถมไม่น้อย กว่า ๒๔๖ ลบ.ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ลบ.ม. สายระบายน้ำบ้านกกไฮ หมู่ที่ ๑๐	๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	√				๐	๑๓ ก.พ. ๖๘	กองช่าง

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้ง ไว้ในข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วันที่ดำเนินการ/ โครงการ/วัน สิ้นสุดฯ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๘	ปรับปรุงถนนลูกรังสุไร่นาเกษตรกร จำนวน ๒ ช่วง ช่วง ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๕๐ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม. จากสวนยางนายสมยง ลงไปทิศตะวันตก, หมู่ ๑๐ บ้านกไก่	๒๕๓,๐๐๐	๒๕๓,๐๐๐	✓				๐	๑๓ ก.พ. ๖๘	กองช่าง
๑๙	ปรับปรุงถนนลูกรังสุไร่นาเกษตรกร จำนวน ๒ ช่วง ช่วง ๑ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๗๐ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๖๐ ม. ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลบ.ม. สายหนองสระพัง ค่าตาย, หมู่ ๙ บ้านหนองสระพัง	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	✓				๐	๑๓ ก.พ. ๖๘	กองช่าง
๒๐	ปรับปรุงถนนลูกรังสุไร่นาเกษตรกร ขนาดกว้าง ๒.๘๐ ม. ยาว ๑๓๐ ม. ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๕๔ ลบ.ม. สายหนองสระพังค่าตาย, ลงไปทางทิศใต้ หมู่ ๙ บ้านหนองสระพัง	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	✓				๐	๑๓ ก.พ. ๖๘	กองช่าง
๒๑	ปรับปรุงถนนลูกรังสุไร่นาเกษตรกร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๒๐ ม. ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๙๕ ลบ.ม. สายนายชูกัน ถืองานนายหวาน หมู่ ๒ บ้านนาคอกค้าย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓				๐	๑๓ ก.พ. ๖๘	กองช่าง

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้ง ไว้ในข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	√				๐	๕ มี.ค.๖๕	สำนักปลัด
๒๓	โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	√				๐	๑๖ มี.ค.๖๕	กอง สวัสดิการ สังคม
๒๔	ปรับที่สาธารณะ ป่าช้าบ้านดงต้อม ขนาดกว้าง ๒๓ ม. ยาว ๓๔ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. และ ขนาดกว้าง ๙ ม. ยาว ๒๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. บ้านดงขวาง หมู่ที่ ๕	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	√				๐	๑๒ มี.ค.๖๕	กองช่าง
๒๕	ปรับที่สาธารณะ ป่าช้าบ้านกไฮ ขนาดกว้าง ๒๓ ม. ยาว ๕๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. บริเวณ ป่าช้าบ้านกไฮ หมู่ที่ ๑๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	√				๐	๑๒ มี.ค.๖๕	กองช่าง
๒๖	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.ดงขวาง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๕.๐๐ ม.	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	√				๐	๑๑ เม.ย.๖๕	กองช่าง
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙ ตร.ม. สายภายใน หมู่บ้าน บ้าน บัว หมู่ ๓	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	√				๐	๑๐ เม.ย.๖๕	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตร.ม. สายบ้านบัว ไปบ้านดงต้อม หมู่ ๔ บ้านบัว	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	√				๐	๑๐ เม.ย.๖๕	กองช่าง

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้ง ไว้ในข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๗๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตร.ม. สายบ้านบัว ไปบ้านดงต้อง หมู่ ๔ บ้านบัว	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	√				๐	๑๐ เม.ย.๖๘	กองช่าง
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๒ ตร.ม. สายหนอง สระพังไปบึงหล่ม หมู่ ๙ บ้านหนองสระพัง	๓๗๙,๐๐๐	๓๗๙,๐๐๐	√				๐	๑๐ เม.ย.๖๘	กองช่าง
๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๕๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๙.๕๐ ตร.ม. สาย กไก่ไปคำเตย หมู่ ๑๐ บ้านกไก่	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	√				๐	๑๐ เม.ย.๖๘	กองช่าง
๓๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) โดย เทพรัตนเดิม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๕ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. สายข้างวัด บ้านบึงหล่ม หมู่ ๖	๒๐๒,๐๐๐	๒๐๒,๐๐๐	√				๐	๒๒ เม.ย.๖๘	กองช่าง
๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๒ ตร.ม. สายบ้าน หนองสระพังไปบึงหล่ม หมู่ ๙ บ้านหนอง สระพัง	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	√				๐	๒๒ เม.ย.๖๘	กองช่าง

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้ง ไว้ในข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓๔	เทศบาลนครศรีนครินทร์ (คสล.) ขนาดกว้าง ๒๕ ม. ยาว ๔๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ตร.ม. ๕ บันดงขวาง	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	√				๐	๒๒ เม.ย.๖๘	กองช่าง
๓๕	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ขนาดภายในกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๔๐ ม. ตามระดับน้ำไหลยาว ๑๕๐ บ้านนา คอกควาย หมู่ ๒	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	√				๐	๒ พ.ค.๖๘	กองช่าง
๓๖	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) โดย เทพรัตนเดิม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๕ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. สายข้างวัด บ้านบึงหล่ม หมู่ ๖	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	√				๐	๒ พ.ค.๖๘	กองช่าง
๓๗	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) โดย เทพรัตนเดิม จำนวน ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๒ ม. ช่วงที่ ๒ ขนาด กว้าง ๓.๔๐ ม. ยาว ๒๐ ม. ช่วงที่ ๓ ขนาด กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๘๘ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. มี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตร.ม. สายภายในหมู่บ้าน บ้านดงต้อง หมู่ ๗	๓๒๕,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	√				๐	๒ พ.ค.๖๘	กองช่าง
๓๘	ปรับปรุงศาลาพักญาติ ป่าช้าบ้านโพหนอง ขนาดกว้าง ๔.๘๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม. บ้านโพ หนอง หมู่ที่ ๑๑	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	√				๐	๒ พ.ค.๖๘	กองช่าง

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้ง ไว้ในข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓๙	ปรับปรุงศาลาดอนปู่ตา บ้านโนนทอง ขนาด กว้าง ๔.๘๐ ม. ยาว ๘.๘๐ ม. บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๑๑	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	✓				๐	๒ พ.ค.๖๘	กองช่าง
๔๐	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านดงขวาง ขนาดกว้าง ๗.๘๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. หมู่ที่ ๕ บ้านดงขวาง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	✓				๐	๑๘ พ.ค.๖๘	กองช่าง
๔๑	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (คสล.) ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. บ้านกไเฮ หมู่ ๑๐	๒๒,๕๐๐	๒๒,๕๐๐	✓				๐	๓ ก.ค.๖๘	กองช่าง
๔๒	ขุดวางท่อระบายน้ำ (คสล.) ทั่วขุมกเก็บ ระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๗๐ ท่อน ท่อระบายน้ำขนาด ๐.๒๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน หมู่ที่ ๕ บ้านดงขวาง	๓๗,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	✓				๐	๓ ก.ค.๖๘	กองช่าง
๔๓	วางท่อระบายน้ำ (คสล.) ทั่วขุมกเก็บ ระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน พร้อมติดตั้งบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านดง ต้อง	๒๐,๕๐๐	๒๐,๕๐๐	✓				๐	๓ ก.ค.๖๘	กองช่าง
๔๔	โครงการเตรียมเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓				๐	๘ ก.ค.๖๘	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้ง ไว้ในข้อบัญญัติ (บาท)	การเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔๕	เครื่องพ่นหมอกควัน แบบสะพายไหล่ ที่ใช้ใน งานสาธารณสุข	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	√				๐	๒๓ ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด
๔๖	ก่อสร้างรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด อบต.ดงขวาง รั้วคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดสูง ๑.๘๐ ม. ยาว ๑๔๘ ม. พร้อมชุดประตูบานเลื่อนเหล็ก หลังคา ฝ้า ถ้ำม้อ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	√				๑,๐๐๐	๒๐ ส.ค. ๖๘	กองช่าง
๔๗	ต่อเติมอาคารเก็บวัสดุ อบต.ดงขวาง ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม.	๒๐๓,๔๐๐	๒๐๓,๐๐๐	√				๔๐๐	๙ ก.ย. ๖๘	กองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกข้อมูล
(เฉลิมพล อ้วนดวงดี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ